

1 新体育館の杭の経過概要	<p>令和2年8月17日 地盤改良杭の施工開始 " 9月24日 強度不足の杭出現 " 11月4日 硬化不良の原因がフミン酸と判明 " 11月6日 副市長へ報告 " 11月9日 市長へ報告 " 11月25日 工事中止通知書を全業者に通知 " 12月25日 飯塚市新体育館等建設工事硬化不良杭改善調査設計業務委託の契約を梓設計と締結 令和3年1月6日 不良杭調査開始(同月16日に完了) " 1月18日 梓設計・建築課・健幸・スポーツ課で改善提案について協議 " 1月20日 梓設計・都市建設部部次長・建築課・市民協働部部長・健幸・スポーツ課にて工事変更内容の方針決定 " 1月29日 市長・副市長へ説明、補正予算計上決定</p>
---------------	---