

会 議 録

会議の名称	平成 25 年度第 2 回飯塚市立病院管理運営協議会
開催日時	平成 26 年 2 月 3 日 18 : 30 ～ 19 : 15
開催場所	飯塚市役所 4 階 401 会議室
出席委員	齊藤委員、田中委員、高倉委員、吉新委員、武富委員、岡部委員、工藤委員、馬郡委員、松浦委員、西野委員
欠席委員	
事務局職員	飯塚市：健康・スポーツ課 實藤和也 石川裕亮 太田美陽 滝本正人 地域医療振興協会：総務課 宮崎孝司 医事課 貝原康仁
会議内容	1. 開会 2. 議題 (1) 飯塚市立病院の現状について (2) 飯塚市立病院の一部建替えについて (3) その他 3. 閉会
会議資料	資料 1：飯塚市立病院の医師数等状況 資料 2：飯塚市立病院の患者数状況 資料 3：飯塚市立病院患者数の推移（グラフ） 資料 4：飯塚市立病院の救急車搬入状況 資料 5：飯塚市立病院損益推移表
公開・非公開 の別	1 公開 2 一部公開 3 非公開 (傍聴者 0 人)
その他	

<p>会議内容</p>	<p>4. 議題</p> <p>(1) 飯塚市立病院の現状について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事の影響で入院、外来患者が減少し、前半はマイナスの経常利益であったが、11月、12月の収益については回復の兆しあり。 ・平成25年11月より看護基準を10対1から7対1に変更して看護加算 <p>(2) 飯塚市立病院の一部建替えについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事写真により工事の進捗状況の報告 <p>平成25年4月・・・着工前</p> <p>5月・・・植栽撤去、舗装撤去</p> <p>5月～7月・・・山留杭打、掘削工事</p> <p>7月～8月・・・地盤改良杭工事</p> <p>9月・・・東側掘削、西側基礎工事</p> <p>10月～11月・・・免震装置設置</p> <p>12月・・・一階床躯体、免震装置設置上基礎工事</p> <p>平成26年1月・・・8階まで鉄骨工事完了</p> <ul style="list-style-type: none"> ・院内食堂、売店及び理髪店プロポーザルについて <p>→プロポーザル方式で業者選定を行うことを承認</p> <p>→募集要項、検討部会等の詳細については市立病院管理運営協議会会長に一任</p>
-------------	--