

会 議 録

会議の名称	平成 27 年度第 1 回飯塚市立病院管理運営協議会
開催日時	平成 27 年 7 月 31 日 18 : 30 ～ 19 : 50
開催場所	飯塚市役所 4 階 入札室
出席委員	齊藤委員、田中秀委員、田中淳委員、吉新委員、武富委員、重田委員、松浦委員、西園委員、西野委員
欠席委員	
事務局職員	飯塚市：健康・スポーツ課 實藤和也 石川裕亮 太田美陽 奥 雄介 地域医療振興協会：総務課 宮崎孝司 医事課 貝原康仁
会議内容	1. 開会 2. 議題 (1) 飯塚市立病院の現状について (2) その他…塚市立病院の一部建替えについて 3. 閉会
会議資料	資料 1：飯塚市立病院の医師数等状況 資料 2：飯塚市立病院の患者数状況 資料 3：飯塚市立病院患者数の推移（グラフ） 資料 4：飯塚市立病院地区別入院・外来患者数 資料 5：飯塚市立病院地区別患者数（グラフ） 資料 6：飯塚市立病院の救急車搬入状況 資料 7：飯塚市立病院損益計算書、貸借対照表
公開・非公開 の別	1 公開 2 一部公開 3 非公開 (傍聴者 0 人)
その他	

会議内容	<p>4. 議題</p> <p>(1) 飯塚市立病院の現状について</p> <ul style="list-style-type: none">・ 平成 27 年 4 月以降の病院の収益について <p>→ 平成 26 年度の病院収益については、建替工事の騒音等の影響により入院患者が減少し収益も大きく減少した。しかし、平成 27 年 1 月から新棟での診療を開始した後、入院患者も増加し平成 27 年 4 月から 6 月までの 3 ヶ月間の事業利益については、前年同月比で約 3,300 千円の増となっている。</p> <p>(2) その他 飯塚市立病院の一部建替えについて</p> <ul style="list-style-type: none">・ 今後の工事の契約状況について <p>→ 平成 26 年 10 月末に新棟が竣工し 1 月より診療を開始しているが、残工事である東棟、診療リハビリ棟の改修工事等について、本来であれば平成 26 年度中に契約を締結し工事着手の予定であったが、入札に対する応札業者がなく、本年 7 月に実施した入札でようやく落札し契約締結することができた。しかしながら、工事工程には遅れが生じており、今後発注する解体工事や外構工事等を経て平成 29 年 1 月のグランドオープンを目指している。</p>
------	--