

工事請負変更契約報告書（都市建設部農業土木課）

経済建設委員会資料

令和元年11月22日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落 札 率	変更契約工期	原契約工期
1	林業施設災害復旧 第2龍王線林道災害復旧工事	有限会社 安藤工務店	53,259,040円	7,717,600円	45,541,440円	86.83%	着 手 平成30年2月5日	着 手 平成30年2月5日
			うち消費税	うち消費税	うち消費税		しゅん工 令和元年10月25日	しゅん工 令和元年9月30日
			3,945,114円	571,674円	3,373,440円			

※主な変更理由

変更の理由として、発生土を流用する計画であったが、土質試験の結果、土質改良が必要となったこと、及び流用土の不足による購入土を増工するもの。また、流水による法面の崩壊対策として小段排水工を増工するもの。
併せて、7月の大雨により既施工部に影響が生じ、復旧に不測の日数を要したため工期の延伸を行うもの。