

工事請負変更契約報告書（企業局企業管理課）

経済建設委員会資料
令和4年4月21日提出

No.	事業名	工 事 名	契約者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
1	下水道	伊川地区污水管渠布設 (1工区)工事	株式会社小山産業	64,705,300 うち消費税 5,882,300	2,223,100 うち消費税 202,100	62,482,200 うち消費税 5,680,200	85.09%	令和3年8月7日から 令和4年3月31日まで	令和3年8月7日から 令和4年3月25日まで

※主な変更理由

工事の実施にあたり、一部区間において、計画管底高の位置に転石が点在し、推進工法では施工ができないため開削工法に変更、また、事業促進のため、下水道本管を50m増工を行うもの。それに伴い工事長の増により工期を延長するもの。

工事請負変更契約報告書（企業局企業管理課）

経済建設委員会資料
令和4年4月21日提出

	事業名	工 事 名	契約者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
1	下水道	水江雨水ポンプ場新設 (その4) 工事	友栄土木株式会社	—	—	105,927,800 うち消費税 9,629,800	89.52%	令和3年12月28日から 令和4年11月25日まで	令和3年12月28日から 令和4年3月31日まで

※主な変更理由

水江雨水ポンプ場新設(その3)工事が工期延伸となり、調整のため仮設工事の着工までに日数を要したため、本工事についても工期を変更するもの